

00159-2016-0005

I. II. IV.

**BG-ДОБРИЧ:****ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА****РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

**I.1) Наименование и адрес**

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТ 20, За: ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ  
КОСТАДИНОВ - СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС, Р БЪЛГАРИЯ  
9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: [obshtina@dobrichka.bg](mailto:obshtina@dobrichka.bg), Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: [www.dobrichka.bg](http://www.dobrichka.bg).**I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и**

Регионален или местен орган

**Основна дейност на възложителя**

Обществени услуги

**РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА****II.1) Вид на процедурата**

Открита процедура по реда на ЗОП

**II.2) Обект на поръчката**

Строителство

**II.3) Процедурата е открита с решение**

№: 158 от 19.02.2016 г.

**II.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

00159-2016-0005

**II.6) Описание на предмета на поръчката**

Поръчката представлява възстановяване и подобряване на транспортно експлоатационните качества на участъци от общински пътища / 9 обособени позиции/ и улици / 41 обособени позиции/ на територията на община Добричка и привеждането им в съответствие с изискванията за движението с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите. Направа на ограничители на скоростта в 8 населени места. Поръчката е с 58 обособени позиции.

**РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА****III.1) Номер на договора:** 078 от 26.05.2016 г.**III.2) Настоящият договор е сключен след:**

Процедура за възлагане на обществена поръчка

- III.3) **Изпълнител по договора**  
БИЛДСТРОЙ-КО ООД ЕИК 202600768, улица Цар Освободител № 38, Р България 9900,  
Нови пазар, Тел.: 0899 818195, Факс: 053 723194
- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**  
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**  
ОП 38 Шосировка улици 5 и 6 с. Пчелник
- III.6) **Срок на изпълнение**  
**Срок в дни**  
90
- III.7) **Стойност посочена в договора**  
21000 BGN с ДДС 20%
- III.8) **Договорът е финансиран с европейски средства**  
НЕ

#### **РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване/прекратяване**  
15.08.2016 г.
- IV.3) **Договорът е изменян/допълван**  
НЕ
- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**  
ДА
- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**  
ДА
- IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**  
21000 BGN с ДДС 20%
- IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**  
НЕ

#### **РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

#### **РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ**

12.09.2016 г.

#### **Възложител**

**Трите имена:** инж.ТОШКО ДИМОВ ПЕТКОВ  
**Длъжност:** КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА