

00159-2016-0004

I. II. IV.

**ВГ-ДОБРИЧ:****ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА****РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

**I.1) Наименование и адрес**

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТ 20, За: НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА  
КОСТАДИНОВА - СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС, Р  
БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: [obshtina@dobrichka.bg](mailto:obshtina@dobrichka.bg), Факс: 058  
600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: [www.dobrichka.bg](http://www.dobrichka.bg).**I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и**

Регионален или местен орган

**Основна дейност на възложителя**

Обществени услуги

**РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА****II.1) Вид на процедурата**

Открита процедура по реда на ЗОП

**II.2) Обект на поръчката**

Строителство

**II.3) Процедурата е открита с решение**

№: 159 от 19.02.2016 г.

**II.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

00159-2016-0004

**II.6) Описание на предмета на поръчката**

ПОРЪЧКАТА ПРЕДСТАВЛЯВА РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В  
ДВАДЕСЕТ И ЕДНО КМЕТСТВО, ЕДИНАДЕСЕТ ЧИТАЛИЩА, ДЕВЕТ ДЕТСКИ  
ГРАДИНИ И ЕДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  
ДОБРИЧКА. ПОРЪЧКАТА Е С ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

**РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**

III.1) Номер на договора: 109 от 26.05.2016 г.

**III.2) Настоящият договор е сключен след:**

Процедура за възлагане на обществена поръчка

**III.3) Изпълнител по договора**

ВЕНЕРА ООД - ЕИК 124624176, улица ДОРА ГАБЕ № 8, Р България 9300, Добрич, Тел.:  
0885 548965

- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**  
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**  
ОП 27 СГРАДА КМЕТСТВО С. ЕНЕВО
- III.6) **Срок на изпълнение**  
**Срок в дни**  
21
- III.7) **Стойност посочена в договора**  
2038.78 BGN с ДДС 20%
- III.8) **Договорът е финансиран с европейски средства**  
НЕ

#### **РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване/прекратяване**  
29.06.2016 г.
- IV.3) **Договорът е изменян/допълван**  
НЕ
- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**  
ДА
- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**  
ДА
- IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**  
2030.23 BGN с ДДС 20%
- IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**  
НЕ

#### **РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

#### **РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ**

19.07.2016 г.

#### **Възложител**

**Трите имена:** инж. ТОШКО ДИМОВ ПЕТКОВ  
**Длъжност:** КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА