

00159-2016-0005

I. II. IV.

**BG-ДОБРИЧ:****ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА****РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

**I.1) Наименование и адрес**

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТ 20, 3а: ЕЛИ ГАНЧЕВА ДАСКАЛОВА  
- ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ,  
Тел.: 058 600889, E-mail: [obshtina@dobrichka.bg](mailto:obshtina@dobrichka.bg), Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: [www.dobrichka.bg](http://www.dobrichka.bg).**I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и**

Регионален или местен орган

**Основна дейност на възложителя**

Обществени услуги

**РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА****II.1) Вид на процедурата**

Открита процедура по реда на ЗОП

**II.2) Обект на поръчката**

Строителство

**II.3) Процедурата е открита с решение**

№: 158 от 19.02.2016 г.

**II.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

00159-2016-0005

**II.6) Описание на предмета на поръчката**

Поръчката представлява възстановяване и подобряване на транспортно експлоатационните качества на участъци от общински пътища / 9 обособени позиции/ и улици / 41 обособени позиции/ на територията на община Добричка и привеждането им в съответствие с изискванията за движението с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите. Направа на ограничители на скоростта в 8 населени места. Поръчката е с 58 обособени позиции.

**РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА****III.1) Номер на договора:** 055 от 26.05.2016 г.**III.2) Настоящият договор е сключен след:**

Процедура за възлагане на обществена поръчка

**III.3) Изпълнител по договора**

Пътно строителство АД - ЕИК 124000579, улица Отец Паисий № 15, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 601441, Факс: 058 601771

**III.4) При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

**III.5) Предмет на договора**

ОП 52.Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево

**III.6) Срок на изпълнение**

**Срок в дни**

90

**III.7) Стойност посочена в договора**

1799.82 BGN с ДДС 20%

**III.8) Договорът е финансиран с европейски средства**

НЕ

**РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

договорът е изпълнен

**IV.1) Дата на приключване/прекратяване**

20.07.2016 г.

**IV.3) Договорът е изменян/допълван**

НЕ

**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**

ДА

**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем**

ДА

**IV.6) Информация за изплатената сума по договора**

1799.82 BGN с ДДС 20%

**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

НЕ

**РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ****РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ**

29.07.2016 г.

**Възложител**

**Трите имена:** инж.ТОШКО ДИМОВ ПЕТКОВ

**Длъжност:** КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА