

I. II. IV.

BG-Добрич:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Добричка, ул.Независимост, № 20, За: Даниела Тодорова, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889; 058 601311, E-mail: obshtina@dobrichka.bg,
Факс: 058 600180

Място/места за контакт: Гюлхан Вейсел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: <http://dobrichka.bg/profile/>.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата

Открита процедура по реда на ЗОП

II.2) Обект на поръчката

Строителство

II.3) Процедурата е открита с решение

№: 1401 от 28.11.2014 г.

II.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00159-2014-0037

II.6) Описание на предмета на поръчката

„Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 34 от 13.02.2015 г.

III.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

„Екострой” АД, ЕИК 124035416, представлявано от инж. Емил Йорданов Тасков – прокуриснт, ул. „Стоил войвода” №30, Република България 9300, Гр.Добрич, Тел.: 058 622333, E-mail: krasi.stoicheva@ecostroy.bg, Факс: 058 605261

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: <http://www.ekostroi-db.domino.bg/>.

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

„Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” Обособена позиция №5 – обект с.Смолница

III.6) Срок на изпълнение

Срок в дни

60

III.7) Стойност посочена в договора

16476.42 BGN без ДДС

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване/прекрятяване

05.06.2015 г.

IV.2) Причини за прекратяване на договора

На основание чл.43, ал.5 от ЗОП и чл.22, ал.1, т.2 от Договора

IV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

0 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ**

16.06.2015 г.

Възложител

Трите имена: Петко Йорданов Петков

Длъжност: кмет на община Добричка