



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

РЕШЕНИЕ

№ 566 / 31.05 2019 година

На основание чл.22, ал.1, т.6 и чл.181, ал.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и утвърден на 29.05.2019 г. Протокол от дейността на комисията, за извършване подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите в процедура - публично състезание с предмет: „Извършване на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура в две обособени позиции“, открита с решение № 234 от 08.04.2019г. на Илдъз Юнус - зам.-кмет на община Добричка, възложител съгласно предоставени правомощия със Заповед № 676/20.06.2016 г. обявление, публикувано в електронната страница на АОП под № 00159-2019-0003 и обявена в профила на купувача към електронната преписка на адрес <http://dobrichka.bg/profile/orders/O-08032019-266>

I.ОПРЕДЕЛЯМ:

Участника „Елит строй 6“ ЕООД, ЕИК 201803705 със седалище и адрес на управление : гр.Варна, район Одесос, Тракия № 10, ап.3 представлявано от Елисавета Миткова Бянова - управител класиран за изпълнител на обществена поръчка по Обособена позиция 2: „Извършване на СМР за обект Модернизиране на туристическата инфраструктура на Народно Читалище „Светлина - 1940“ в село Ловчанци“.

II.ОТСТРАНЯВАМ:

От участие в обществена поръчка по Обособена позиция 2: „Извършване на СМР за обект Модернизиране на туристическата инфраструктура на Народно Читалище „Светлина - 1940“ в село Ловчанци“, община Добричка:

1.„Евро строител 1“ ЕООД, ЕИК 204245305 със седалище и адрес на управление : гр.Варна, район Одесос, ул.“Братя Тедески“ № 16, представлявано от Станка Йорданова Петанова.

Основание: чл.107, т.2, б „а“ и т.5 от ЗОП;

Мотиви за отстраняване на участника:

В техническото предложение в т.II „Организация на изпълнение на СМР“, са установени несъответствия, изразяващи се в неспазване на технологичната

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

последователност при изпълнение на видовете СМР и непредвидените за изпълнение дейности, необходими за успешно приключване на обекта, както следва:

- *Първи етаж, А-1 „Зрителна зала и балкон“* - предвидено е скелето да се демонтира до 3-тия ден, а работите по тавана да започнат на 6-тия и да приключат на 40-тия ден. Интересното е че настилка с ново дюшеме се извършва в периода между свалянето на дървените плоскости от тавана и монтажа на новия гипсокартон - период, в който би следвало да има скеле, тъй като залата е с височина 6 метра;

- *Първи етаж - В - „Преддверие /ел.табло/“* - не е отбелязано извършването на доставка и монтаж на PVC прозорец, посочено в количествената сметка, необходимо за успешно приключване на обекта. По този начин не е указано времето за изпълнение и обвързаността с другите видове СМР.

- *ВиК част - т. II „Възстановителни работи канализация“* - изкопът за изгребана яма се изпълнява първия ден, на 2-рия ден изкопът се засипва, след което на 4-тия ден се полага полипропиленовата изгребна яма;

- *Електрическа част - т. IV „Пожароизвестителна инсталация“* - Кабелите се изтеглят до 6-тия ден, а се доставят след 30-тия ден.

Отделно от горното в *т. I „Фасади“* е предвидено демонтажът на фасадното скеле да се извърши до 40-тия ден, а от 38-мия до 48-мия ден да се монтира топлоизолацията по фасадите, шпаклова се и се нанася водоотблъскващата мазилка. Предвидените 2 дни за изпълнение на работите по фасадата на втория етаж са крайно недостатъчни; *Първи етаж, т. III „Стълбища и площадки“* - е предвидено шлайфането и лакирането на дървената ръкохватка на зидания парапет да се извърши преди остъргване на боята, шпакловане и боядисване с латекс.

Линейният график е изготвен в календарни дни, като е указано, че ще се работи 7 дни в седмицата. В обяснителната записка е дадена информация по отношение контрола на качеството, изискванията за безопасност при работа, мерките за опазване на околната среда, но няма предложение как ще се организира непрекъснатост на строителния процес.

С оглед изложеното участникът е направил предложение за изпълнение на ОП 2, в което не е спазена технологичната последователност при изпълнение на видовете СМР, като за видове СМР, необходими за успешно приключване на обекта, не е указано времето за извършване и обвързаността с другите СМР. По този начин направеното от участника предложение не отговаря на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката /строителството да се извършва при спазване на техническите и технологичните правила за изпълнение на СМР/, като представената оферта не отговаря на условията за представяне по отношение нейното съдържание.

2., „Прогрес 99“ ООД, ЕИК 124133005 със седалище и адрес на управление обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ № 62 - А, представявано от Лариса Степановна Димитрова

Основание: чл. 107, т. 2, б „а“ и т. 5 от ЗОП;

Мотиви за отстраняване на участника:

В техническото предложение в т. II „Организация на изпълнение на СМР“, „Линейен график“, са установени несъответствия, изразяващи се в неспазване на технологичната последователност при изпълнение на видовете СМР, както следва:

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

- демонтажът на съществуващата дограма се извършва след направата на гипсовата шпакловка на следните помещения: II „Първи етаж“ Б - „Кинокабина/склад реквизит“, В - „Преддверие /табло/“, III „Стълбища и площадки“;

- монтажът на лампи, аплици, ключове, полилеи, контакти и т.н. - *Електрическа част - т. I „Силнотокова инсталация“* се извършва до 47 ден, а гипсовата шпакловка и боядисване на помещенията на *Кинокабина, Преддверие/ел.табло/, Склад, Входно антре, фойе и коридори към него, Стълбища и площадки, Библиотека и читалня започват след 70-тия ден, като мазилката по стените на Външната тоалетна се извършва на 95-тия ден.*

Освен това прави впечатление, че гипсовата шпакловка по стените на *Външна тоалетна* се изпълнява на петия ден след вароциментовата мазилка и веднага след настилка от теракот. Боядисването с латекс се извършва на следващия ден след направата на гипсовата шпакловка на следните помещения *Външна тоалетна, Сцена, Кинокабина, Преддверие/ел.табло/, Стълбища и площадки, Библиотека и читалня*. Не е предвидено технологично време за изсъхване на положената шпакловка и за нейното приемане преди закриването с латекс.

С оглед изложеното участникът е направил предложение за изпълнение на ОП 2, в което не е спазена технологичната последователност при изпълнение на видовете СМР. По този начин направеното от участника предложение не отговаря на изискванията на Възложителя изпълнението на строителството да се извършва при спазване на технологичните правила за изпълнение на СМР, като представената оферта не отговаря на условията за представяне по отношение нейното съдържание.

3. „БИБО 69“ ЕООД, ЕИК 201949560 със седалище и адрес на управление : гр.София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс - Мецанин, ет.2, офис 116, представлявано от Тодор Танев Димитров

Основание: чл.107, т.2, б „а“ и т.5 от ЗОП;

Мотиви за отстраняване на участника:

В техническото предложение в т. II „Организация на изпълнение на СМР“, „Линейен график“ са установени несъответствия, изразяващи се в неспазване на технологичната последователност при изпълнение на видовете СМР, както следва:

- демонтажът на съществуващата дограма се извършва след направата на гипсовата шпакловка на следните помещения: II „Първи етаж“ Б - „Кинокабина/склад реквизит“, III „Стълбища и площадки“;

- монтажът на скелето в „Зрителна зала и балкон“ се извършва на 4-тия и 5-тия ден, а неговият демонтаж на 81-вия и 82-рия ден. Предвидено е монтажът на новото дюшеме по пода да се извърши в периода от 28-мия до 31-вия ден. Това означава, че дюшемето ще се монтира около местата на стъпване на скелето.

- в I „Фасади“ *Външната тоалетна* - изпълнението на вароциментова мазилка, фаянсова облицовка, настилка от теракот, шпакловка вкл. грундиране; боядисване с латекс вкл. грундиране и монтаж на дограмата да се извършат за 7 календарни дни от 23-тия до 30-тия ден, монтажът на тоалетната мивка, смесителите и двата моноблока завършва на 11-тия ден - *Вук част т. III „Доставка и монтаж“.*

Линейният график е изготвен в календарни дни, като е указано, че ще се работи 7 дни в седмицата. В обяснителната записка е дадена информация по отношение

РУЖИЦА - БЪЛГАРИЯ

Interreg





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

контрола на качеството, изискванията за безопасност при работа, мерките за опазване на околната среда, но няма предложение как ще се организира непрекъснатост на строителния процес с оглед спазване на изискванията на Трудовото законодателство.

С оглед изложеното участникът е направил предложение за изпълнение на ОП 2, в което не е спазена технологичната последователност при изпълнение на видовете СМР. По този начин направеното от участника предложение не отговаря на изискванията на Възложителя изпълнението на строителството да се извършва при спазване на технологичните правила за изпълнение на СМР, като представената оферта не отговаря на условията за представяне по отношение нейното съдържание.

4. „Монолит“ ООД, ЕИК 834025452 със седалище и адрес на управление : гр.Добрич, бул. „Трети март“ № 56, представлявано от Камен Иванов Добрев
Основание: чл.107, т.2, б „а“ и т.5 от ЗОП;

Мотиви за отстраняване на участника:

В техническото предложение в т.ІІ „Организация на изпълнение на СМР“ са установени несъответствия, изразяващи се в неспазване на технологичната последователност при изпълнение на видовете СМР, както следва:

- в І „Фасади“ *Външната тоалетна* - настилка от теракот се изпълнява до 80-тият ден, а монтажът на канализационните тръби ф50 и ф110 започва след 80-тият ден - *ВиК част т. ІІІ „Доставка и монтаж“*.

- *ВиК част* - т.ІІ „Възстановителни работи канализация“ - монтажът на полипропиленовата изгребна яма продължава след като изкопът е засипан и трамбован, не е отразено времето на извършване на пясъчната подложка.

Линейният график е изготвен за десетдневие, а не както е изискано в календарни дни (стр. 17 на Раздел ІІ: „Указания към участниците“ от Документацията).

С оглед изложеното участникът е направил предложение за изпълнение на ОП 2, в което не е спазена технологичната последователност при изпълнение на видовете СМР. По този начин направеното от участника предложение не отговаря на изискванията на Възложителя изпълнението на строителството да се извършва при спазване на технологичните правила за изпълнение на СМР, като представената оферта не отговаря на условията за представяне по отношение нейното съдържание.

На основание чл.181, ал.8 от ЗОП и чл.24, ал.1, т.2 и т.5 от ППЗОП решението да се изпрати на участниците и заедно с протокола на комисията за провеждане на процедурата да се публикува на профила на купувача към електронната преписка на адрес <http://dobrichka.bg/profile/orders/O-08032019-266>

Препис от решението да се връчи на отговорника за обществената поръчка - Даниела Тодорова - началник отдел ЕППИП в дирекция ХДЕППИП и отговорник технически дейности по проект ROBG 456 „Хършова - Добричка, Заедно по красивия път на устойчиво развитие, чрез трансгранична култура“ финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V А Румъния - България 2014-2020, изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 98699 / 11.09.2018 г. за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на решението възлагам Ели Петрова - директор дирекция ХДЕППИП.

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Настоящото решение подлежи на обжалване в срока по чл.197, ал.1, т.7 б,,а“ от ЗОП по реда на чл.199 от ЗОП, като жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя.

ИЛДЪЗ ЮНУС

Зам.-кмет община Добричка

Съгласно заповед № 676/20.06.2016г

зздл